

Kiinteistö

Käyttöpaikka nro

Osoite

Ensiöpuoli		on	ei	Lisäselvitykset		on	ei
1	Laitteiden sijoitus suunnitelman mukainen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Käyttö- ja huoltotilat riittävät		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Lämmönmyyjän laitteiden huoltotila ohjeen mukainen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lämpömäärämittarin sähkösyöttö asennettu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Kytkeäntä suunnitelman mukainen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DN-koot suunnitelman mukaiset		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tarvittavat ilmanpoistot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vahinkokäyttö estetty		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tarvittavat tyhjennykset	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulppaus suoritettu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tarvittavat paine- ja lämpömittarit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luettavuus esteetön		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Säätöventtiilit oikein asennettu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Käsikäytöt kunnossa		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Lämpötila-anturit oikein asennettu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Säätölaitteet toimintakunnossa		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Sulkulaitteet, varusteet ja rakenneaineet hyväksyttävää	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Liitokset hyväksyttävää		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Asennustyö hyväksyttävä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tuenta riittävä		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Putkiston ja siirtimen huuhtonta suoritettu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vedenpoisto lattiatasolta järjestetty		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Tiiveyskoe tehty koepaine _____ MPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lämmönjakuhuone lukittava		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lämmönsiirtimet	Käyttövesi	Lämmitys	Ilmastointi
Valmistaja			
Malli			
Valmistusnumero /-vuosi	/	/	/
Teho kW			
Lämpötilat ensiö/toisio °C	- / -	- / -	- / -
Painehäviöt ensiö/toisio kPa	/	/	/
13 Lämmönsiirtimet suunnitelman mukaiset	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tilaaajan hyväksyntä <input type="checkbox"/>
<b>Säätöventtiilit</b>	Valmistaja		
	DN / kvs	/	/
14 Säätöventtiilit suunnitelman mukaiset	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tilaaajan hyväksyntä <input type="checkbox"/>
15 Lämmönjakelukeskus CE-merkitty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Toisiopuoli	Käyttövesi		Lämmitys		Ilmastointi	
	on	ei	on	ei	on	ei
16 Kytkeäntä ja DN-koot suunnitelman mukaiset	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 Paisunta- ja varolaitteet suunnitelman mukaiset, esipaine tarkistettu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18 Tarvittavat ilmanpoistot ja tyhjennykset	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 Tarvittavat paine- ja lämpömittarit sekä hälytykset	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 Verkoston täyttö hyväksyttävä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21 Sulkulaitteet, varusteet ja rakenneaineet hyväksyttävää	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 Pumppauslaitteet suunnitelman mukaiset	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23 Säätölaitteet oikein asennettu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24 Asennus ja tuenta hyväksyttävää	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25 Lämminilmakojeet asennettu ja oikein kytketty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Huomautuksia**


---



---

Laitteiden käyttöönotto edellyttää lämmönmyyjän luvan. **Lämmöntoimitus aloitettu, pvm.**

Urakoitsija

Urakoitsijan nimi

Osoite

Sähköposti

Urakoitsijan kvv-työnjohtajan allekirjoitus

Puh.